

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), a u skladu sa članom 54. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 24/19 i 14/20), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 94. sjednici, održanoj dana 18.02.2021. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02- _____ /21
Datum, 18.02.2021. godine
Zenica

PREMIJER
po Odluci predsjedavajućeg Skupštine

Mirnes Bašić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
VODNIH NAKNADA ZA 2020. GODINU**

ZENICA, februar 2021. godine

A small, handwritten signature or set of initials in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

UVOD

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-11-6961/20 od 19.05.2020. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim je za namjene definisane odredbama člana 178. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/07) planiran iznos od 12.500.000,00 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 24/19 i 7/20).

U vezi sa članom 54. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 24/19 i 14/20), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu izradilo Izvještaj o realizaciji Programa.

Vlada Kantona je Zaključkom broj: 02-11-13869/20 od 14.08.2020. godine usvojila Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa za prvih šest mjeseci 2020. godine.

Zaključkom Vlade Kantona broj: 02-11-15985/20 od 25.09.2020. godine usvojene su izmjene Programa, na pojedinim pozicijama Budžeta Kantona za 2020. godinu koje se odnose na utrošak sredstava vodnih naknada, s tim da se nije mijenjao ukupan iznos planiranih sredstava, a sve izmjene su sadržane u Tabeli 1.

UTROŠAK SREDSTAVA

U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 12.500.000,00 KM, realizovano je 3.808.528,84 KM, odnosno cca 30 %, a realizacija se odnosila uglavnom na projekte ugovorene u 2019. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu, čija realizacija je prenesena u 2020. godinu, kao sastavni dio Programa za 2020. godinu. Sredstva planirana pod rednim brojem 2. „Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za JLS (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda)“, ugovorena u iznosu od 1.230.602,50 KM ili 18 % od planiranog, od čega je realizovano svega 10 %, tako da će neugovorena sredstva biti prenesena za realizaciju u 2021. godinu, na zahtjev JLS, iz razloga što je najveći broj postupaka javnih nabavki pokrenut, ali ne i okončan do kraja planskog perioda.

Zbirni pregled realizacije po projektima iz Programa dat je u narednoj tabeli.

R.br	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2019. godini po programu utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu	5.536.847,29	5.536.847,29	3.673.530,56
2.	Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za JLS (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda)	6.733.152,71	1.230.602,50	134.998,28
3.	Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije i instaliranje sistema za rano upozorenje od poplava (pilot projekat)	230.000,00	0,00	0,00
UKUPNO :		12.500.000,00	6.767.449,79	3.808.528,84

U nastavku ovog izvještaja dat je pregled realizacije po pojedinim projektima.

1. Naziv projekta: Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2019. godine po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu.

Iznos planiranih sredstava: 5.536.847,29 KM

Iznos realizovanih sredstava: 3.673.530,56 KM

Do kraja izvještajnog perioda realizovano je cca 66% od planiranog iznosa pri čemu je u potpunosti završeno 45 projekata, dok je status ostalih projekata naveden u Tabeli 1, pojedinačno.

Tabela 1: REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2019. GODINI

STAVKA	NAZIV	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)	Status
A	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA)	5.536.847,29	3.673.530,56	
A 1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	809.958,11	583.692,69	
A 1.1.	Ucjeljenje potoka Jasike, faza II (dionica III), općina Breza	100.000,00	100.000,00	ZAVRŠENO
A 1.2.	Sanacija desne obale rijeke Ribnice, lokalitet Brnjic, općina Kakanj	4.995,90	4.995,90	ZAVRŠENO
A 1.3.	Izrada projekta - uređenje rijeke Zgošće-potez most na ulazu u naselje Zgošća-most na izazu iz naselja Zgošća, općina Kakanj	5.879,25	5.879,25	ZAVRŠENO
A 1.4.	Izrada projekta - uređenje rijeke Trstionice-potez most u naselju Bjelavići-Plavi most u naselju Brežani, općina Kakanj	5.832,45	5.832,45	ZAVRŠENO
A 1.5.	Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, III faza, općina Vareš	199.412,58	199.412,58	ZAVRŠENO
A 1.6.	Čišćenje i sanacija vodotoka II kategorije na području Grada Zenica	119.409,32	119.404,170	ZAVRŠENO
A 1.7.	Izrada obaloutvrde izgradnja potpornih zidova u koritu Selačke rijeke radi zaštite lokalnog puta Seoci-Živkovići, Grad Zenica	103.679,96	103.419,49	ZAVRŠENO
A 1.8.	Izrada pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok i regulacija dijela korita Starinskog potoka radi zaštite naselja Topčić Polja od bujičnog nanosa, Grad Zenica	44.748,65	44.748,85	ZAVRŠENO
A 1.9.	Regulacija Ciganskog potoka - Stranjani, Grad Zenica	220.000,00	0,00	Realizacija u toku
A 2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	3.607.820,97	2.596.302,35	
A 2.1.	Vodosnabdijevanje naselja Vrankamen sa priključcima na vodovodni sistem Bukovik, općina Breza	83.000,00	76.547,81	ZAVRŠENO
A 2.2.	Izgradnja bunara B2 na izvorištu Havdine, općina Doboju-Jug	25.509,33	0,00	Poništen postupak javne nabavke
A 2.3.	Dovršenje vodovoda Brus, općina Kakanj	59.831,90	59.831,90	ZAVRŠENO
A 2.4.	Vodovod "Varalići", MZ Krševac, općina Kakanj	101.541,39	101.541,39	ZAVRŠENO
A 2.5.	Izgradnja vodovoda Zagrađe, MZ Zagrađe, općina Kakanj	151.398,64	151.398,64	ZAVRŠENO
A 2.6.	Izgradnja vodovoda Koprivnica-Banjevac, općina Kakanj	49.713,27	49.713,27	ZAVRŠENO
A 2.7.	Izrada eleborata o zaštiti izvorišta Ilidža, općina Kakanj	3.941,73	3.941,73	ZAVRŠENO
A 2.8.	Izrada eleborata o zaštiti izvorišta Stog, općina Kakanj	3.707,73	3.707,73	ZAVRŠENO
A 2.9.	Sanacija cjevovoda na gradskoj vodovodnoj mreži u ulici Civilnih žrtava rata u Maglaju i ulici Zenička bb, općina Maglaj	109.236,60	109.236,60	ZAVRŠENO
A 2.10.	Rekonstrukcija vodovoda Brza voda u MZ Jablanica - nastavak radova, općina Maglaj	36.370,50	36.370,50	ZAVRŠENO
A 2.11.	Rekonstrukcija vodozahvata u naselju Domislica, općina Maglaj	34.355,82	34.093,82	ZAVRŠENO
A 2.12.	Primarna vodovodna mreža za MZ Misurići-nastavak radova, općina Maglaj	64.289,39	64.289,39	ZAVRŠENO
A 2.13.	Sanacija vodovoda za MZ Ravna, općina Maglaj	80.639,04	78.329,93	ZAVRŠENO
A 2.14.	Rekonstrukcija dijela postojećeg vodovoda "Stijena", "Šljuka" i "Korito" u MZ Čobe, općina Maglaj	65.108,65	50.018,98	ZAVRŠENO
A 2.15.	Izgradnja distributivne vodovodne mreže sa grupnim vodomjernim oknima za naselja Pušino Polje i Bare, MZ Dugandžići, općina Olovo	149.553,89	149.553,89	ZAVRŠENO
A 2.16.	Izgradnja rezervoara "Vranješevac" od 50 m3 u naselju Čuništa, općina Olovo	50.000,00	50.000,00	ZAVRŠENO
A 2.17.	Izgradnja vodovoda za naselja Kruševo, Prgoševo i Dolovi, općina Olovo	44.087,11	37.958,85	ZAVRŠENO
A 2.18.	Vodosnabdijevanje naselja u MZ Križevići - izrada projekta i izvođenje radova, općina Olovo	50.000,00	11.583,00	Realizacija u toku

A	2.19.	Izgradnja vodovoda Raduša, općina Tešanj	340.000,00	340.000,00	ZAVRŠENO
A	2.20.	Izgradnja bunara, PS i tlačnog voda za Mrkotić, općina Tešanj	100.000,00	100.000,00	ZAVRŠENO
A	2.21.	Izgradnja vodovoda Džemilić-Planje, općina Tešanj	50.000,00	50.000,00	ZAVRŠENO
A	2.22.	Bunar PEB-1, općina Tešanj	5.922,58	5.922,58	ZAVRŠENO
A	2.23.	Projektovanje sistema vodosnabdijevanja tri mjesne zajednice Mrkotić, Kalošević i Bobare-Drinčići-Blaževci, općina Tešanj	10.587,95	0,00	Realizacija u toku
A	2.24.	Izgradnja rezervoara Dubrave, Grad Visoko	480.000,00	0,00	Realizacija u toku
A	2.25.	Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Samilbašići i MZ Pašin Konak, općina Zavidovići	259.143,30	259.143,30	ZAVRŠENO
A	2.26.	Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ "Pašin Konak", općina Zavidovići	339.388,55	338.815,94	ZAVRŠENO
A	2.27.	Vodovod Maoča, općina Zavidovići	466,52	466,52	ZAVRŠENO
A	2.28.	Rekonstrukcija vodovoda Kovačići, Grad Zenica	111.174,39	0,00	U toku
A	2.29.	Rekonstrukcija vodovoda Džomba, Grad Zenica	105.000,00	0,00	Ponovljen postupak javne nabavke, u toku zaključenje ugovora o prenosu
A	2.30.	Rekonstrukcija vodovoda Kršćanac, Grad Zenica	100.000,00	0,00	Ponovljen postupak javne nabavke, u toku zaključenje ugovora o prenosu
A	2.31.	Rekonstrukcija vodovoda Gladovići, Grad Zenica	110.000,00	0,00	Ponovljen postupak javne nabavke, u toku zaključenje ugovora o prenosu
A	2.32.	Snabdijevanje vodom naseljenih mjesta u MZ Begov Han	61.243,59	61.243,59	ZAVRŠENO
A	2.33.	Vodovod u MZ Osova (sjeverni dio), faza I	176.648,30	176.648,30	ZAVRŠENO
A	2.34.	Snabdijevanje vodom naseljenih mjesta Biljevina i Delići u MZ Željezo Polje	99.543,26	99.535,16	ZAVRŠENO
A	2.35.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza	96.417,54	96.409,53	ZAVRŠENO
A	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	1.125.068,21	469.935,52	
A	3.1.	Izgradnja ostatka sekundarne kanalizacione mreže, općina Doboju-Jug	60.000,00	60.000,00	ZAVRŠENO
A	3.2.	Kanalizacioni sistem MZ Haljinići, općina Kakanj	10.141,87	10.141,87	ZAVRŠENO
A	3.3.	Izgradnja kanalizacije Papratnica, faza V, općina Kakanj	50.568,98	0,00	Realizacija u toku
A	3.4.	Izgradnja kanalizacije Obre-Polje, općina Kakanj	24.101,34	24.101,35	ZAVRŠENO
A	3.5.	Izrada projekta izgradnje kanalizacionog sistema Obre-Centar (Primarni kolektor fekalne kanalizacije, uređaj za prečišćavanje i sekundarna mreža) MZ Bjelavići, općina Kakanj	3.100,50	3.100,50	ZAVRŠENO
A	3.6.	Izrada projekta izgradnje kanalizacionog sistema Veliki Trnovci (Primarni kolektor fekalne kanalizacije, uređaj za prečišćavanje i sekundarna mreža) MZ Veliki Trnovci, općina Kakanj	3.042,00	3.042,00	ZAVRŠENO
A	3.7.	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Novi Šeher (iz 2018.), općina Maglaj	35.097,87	0,00	U toku raskid ugovora, jer Općina nije riješila imovinske odnose na trasi
A	3.8.	Izgradnja kanalizacije Šije-nastavak izgradnje, općina Tešanj	88.861,50	88.860,87	ZAVRŠENO
A	3.9.	Izgradnja kanalizacije Jelah-Polje, općina Tešanj	102.290,57	102.290,57	ZAVRŠENO
A	3.10.	Izvedba kanalizacijskog sustava "Žabljak", općina Usora	100.000,00	56.040,44	U toku
A	3.11.	Izgradnja kanalizacionog sistema u Mjesnoj zajednici Porječani, podružnica Gornji Porječani, općina Visoko	45.500,00	0,00	Realizacija u toku
A	3.12.	Kanalizaciona mreža za dio područja uz ulicu Mehmed Spaho dijela naselja Vučjak i naselja Dragovac, općina Zavidovići	31.326,17	31.326,17	ZAVRŠENO
A	3.13.	Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokušnice-Vražale, Grad Zenica	171.213,08	0,00	Realizacija u toku
A	3.14.	Fekalna kanalizacija naselja Pepelari, Grad Zenica	57.724,29	57.722,14	ZAVRŠENO
A	3.15.	Kanalizacija Perin Han - MZ „Perin Han“, Grad Zenica	80.000,00	0,00	Ponovljen postupak javne nabavke, u toku zaključenje ugovora o prenosu
A	3.16.	Kanalizacija Gornja Zenica, MZ Gornja Zenica	180.000,00	0,00	Ponovljen postupak javne nabavke, u toku zaključenje ugovora o prenosu
A	3.17.	Desnoobalni kolektor sa priključenjima na postojeći lijevoobalni kolektor rijeke Bosne, općina Žepče	82.100,04	33.309,614	ZAVRŠENO (okončana situacija na iznos 48.790,43 KM proknjižena u 2021.)
Otplata po kreditu "Plava voda"				23.600,00	Otplata za 2020. godinu
UKUPNO:			5.536.847,29	3.673.530,56	

2. Naziv projekta: Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije

Iznos planiranih sredstava: 6.733.152,71 KM

Ugovoreno do kraja 2020. god. 1.230.602,50 KM

Iznos realizovanih sredstava 134.998,28 KM

Realizovane aktivnosti Ministarstvo je u izvještajnom periodu provelo javni poziv u skladu sa obavezom utvrđenom u članu 37. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, te je nakon provedene procedure utvrđena Konačna rang lista odabranih projekata, nakon čega je Ministarstvo sa svim JLS zaključilo Sporazume o zajedničkom učešću u realizaciji planiranih projekata, kojima su definisane međusobne obaveze radi zaključenja ugovora o prenosu sredstava do kraja 2020.godine. Donošenje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/20), kojim je u članu 12. stav (1) utvrđeno da se u periodu dok traje stanje nesreće i 60 dana po prestanku nesreće, propisi donešeni na nivou Federacije kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava neće primjenjivati, direktno je uticalo na dinamiku realizacije aktivnosti po ovom projektu, tako da je na zahtjeve većine JLS, Ministarstvo zaključilo anekse sporazuma, kojima je produžen rok za provođenje postupaka javnih nabavki i zaključenje ugovora o prenosu do 30.06.2021. godine. Pregled po JLS dat je u Tabeli 2.

Tabela 2.

JLS	PLANIRANO	UGOVORENO	REALIZOVANO
Breza	292.500,00	261.809,61	0,00
Doboj-Jug	142.500,00	134.283,58	0,00
Kakanj	618.500,00	8.400,60	0,00
Maglaj	457.000,00	0,00	0,00
Olovo	253.000,00	0,00	0,00
Tešanj	788.000,00	672.109,31	0,00
Usora	154.000,00	154.000,00	134.998,28
Vareš	229.152,71	0,00	0,00
Visoko	664.000,00	0,00	0,00
Zavidovići	658.500,00	0,00	0,00
Zenica	1.890.000,00	0,00	0,00
Žepče	586.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	6.733.152,71	1.230.605,50	134.998,28

3. Naziv projekta: Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije i instaliranje sistema za rano upozorenje od poplava (pilot projekat).

Iznos planiranih sredstava: 230.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava 0,00 KM

Realizovane aktivnosti: U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti po ovom projektu, iz razloga navedenih pod tačkom 2, odnosno zbog donošenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/20), tako da nije bilo moguće u toku planskog perioda pokrenuti i okončati postupak javne nabavke za ovaj projekat, pa je isti prolongiran za naredni planski period.

Obrađivač

Senada Dizdar

