

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), člana 45. stav 4. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/16) na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 91. sjednici, održanoj dana 23.03.2017.godine, d o n o s i:

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2016. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/17.
Datum, 23.03.2017. godine
Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
 promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za 2016.godinu.

Februar 2017. godine

UVOD

Prema prijedlogu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Zaključkom broj: 02-27-7028/16 od 23.03.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2016. godinu.

Sredstva za realizaciju Plana za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona, obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2016. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva sačinila prijedlog godišnjeg plana.

U skladu sa zatečenim stanjem regionalnih cesta na početku planskog perioda, na osnovu planiranih sredstava za pozicije redovnog i vanrednog održavanja, u godišnjem planu prikazano je izvršenje sljedećih poslova na regionalnim cestama :

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- planirane aktivnosti na izvršenju hitnih intervencija na javnim cestama;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje planiranih poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova koji su odabrani nakon provedene javne licitacije definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova zimskog održavanja cesta je povjeren preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema godišnjem Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu planirana vrijednost sredstava na poziciji "Redovno održavanje regionalnih cesta" je 6.000.000,00 KM, dok je na poziciji "Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor", planirano 2.000.000,00 KM, što je prikazano u tabeli broj: 1.

Rebalansom Budžeta Zeničko-dobojskog kantona vrijednost sredstava na poziciji “ Redovno održavanje cesta” je umanjena za 300.000,00 KM, dok je na poziciji “Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor”, umanjena za 200.000,00 KM, što je prikazano u tabeli broj:2.

Tabela broj: 1.

Planirana vrijednost sredstava	Planirana vrijednost/KM
I. Održavanje regionalnih cesta	6.000.000,00
-zimsko održavanje regionalnih cesta 2015/16	1.165.000,00
-redovno održavanje regionalnih cesta	3.700.000,00
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2015. godine	1.135.000,00
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	2.000.000,00
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2015. godine	155.190,00
-rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	1.644.810,00
-izrada projektne tehničke dokumentacije	200.000,00

Tabela broj: 2.

Planirana vrijednost sredstava nakon rebalansa budžeta	Planirana vrijednost/KM
I. Održavanje regionalnih cesta	5.700.000,00
-zimsko održavanje regionalnih cesta 2015/16	1.165.000,00
-redovno održavanje regionalnih cesta	3.400.000,00
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2015. godine	1.135.000,00
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	1.800.000,00
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2015. godine	155.190,00
-rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	1.444.810,00
-izrada projektne tehničke dokumentacije	200.000,00

Na poziciji redovnog održavanja - ekonomski kod 6137, utrošak sredstava u odnosu na planirana sredstva iznosi 94,72 %, kako je to prikazano u tabeli broj: 6.

Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja – ekonomski kod 8216, utrošak sredstava u odnosu na planirana sredstva iznosi 69,01 %, kako je to prikazano u tabeli broj: 7.

Planirani poslovi na redovnom održavanju regionalnih cesta su 100% ugovoreni. Planirana sredstva za zimsko održavanje se fakturišu po tranšama mjesečno, tako da je 50% planiranih sredstava prenešeno u 2017 godinu i ista će se fakturirati nakon isteka zimskog perioda i okončanja ugovorenih poslova. Isto tako dio ugovorenih sredstava je planirano ostavljen za hitnu sanaciju udarnih rupa na asfaltnom kolovozu poslije isteka zimskog perioda u martu i aprilu 2017 godine.

Manji procenat izvršenja na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja je iz razloga što se svi ugovoreni poslovi na izgradnji mosta na rijeci Mala Maoča, trajnoj sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R 467 Zavidovići-Olovo i sanacija klizišta na regionalnoj cesti R 466 nisu mogli okončati zbog vremenskih uslova. Navedeni poslovi će se završiti u 2017 godini kada dozvole vremenski uslovi.

Krajem 2016 godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za: trajnu sanaciju klizišta na regionalnoj cesti R467 Olovo-Han Pijesak; rekonstrukciju mosta na rijeci Bistričak na regionalnoj cesti R 473 Nemila-Bistričak; kružnu raskrnicu na spoju regionalnih cesta R 465 i R 467 u općini Zavidovići. Izrada navedene projektne dokumentacije je u toku.

Detaljan utrošak sredstava prema planiranim namjenskim sredstvima u Budžetu 2016. godine, prikazan je u priloženim tabelama (tabela broj: 3,4 i 5), koje sadrže pregled utroška sredstava za sve planirane pozicije radova i usluge:

- redovnog održavanja regionalnih cesta;
- obnove i vanrednog održavanja regionalnih cesta;

- rekonstrukcije regionalnih cesta, usluga stručno- tehničkog nadzora i izrada projektno-tehničke dokumentacije;

Poslovi redovnog i zimskog održavanja regionalnih cesta povjereni su izvođačima radova, koji su odabrani u otvorenom postupku javne nabavke, u skladu sa procedurom propisanom odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. Sa odabranim izvođačima se zaključuju pojedinačni ugovori na osnovu zaključenog četverogodišnjeg okvirnog Sporazuma o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Za planirana budžetska sredstava iz godišnjeg plana, redovno se planira utrošak sredstava za svaki kvartal, uz evidenciju i analizu utroška sredstava za ugovorene radove i usluge.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

Tabela broj: 3.

Redni broj	Predmet ugovora	Utrošak sredstava /KM/
1.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 465 M17 Žepče-Zavidovići-Maglaj (granica Federacije) R 474 M17 Novi Šeher- Tešanj-Jelah (granica Federacije)	840.099,70
2.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca R 445 Lašva-Zenica-Nemila R 441 Zenica-Čajdraš-Vjetrenice-Vitez (granica Kantona) R 413a Čajdraš-Stranjani-Ovnač-Travnik (granica Kantona) R 473 Nemila-Bistričak-Teslić (granica Federacije)	784.970,78 (ugovoreno krajem 2015 god.-prenešena sredstva)
3.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak (granica Federacije) R 468 Olovo-Sokolac (granica Federacije)	409.181,96
4.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri R 467 R 467 Zavidovići-Ribnica R 469 Ribnica-Banovići (granica Kantona)	578.328,19
5.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 445 Tičići-Kakanj-Visoko-Podlugovi (granica Kantona) R 466 Čatići-Kr.Sutjeska-Ponijeri R 443 Autocesta A1-Visoko-Kiseljak (granica Kantona)	340.872,12
6.	Redovno održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 444 Podlugovi- Breza-Vareš-Podkamenko R 444a Vareš-Pogar-Ratanj	953.711,29
7.	Ugovor sa Železnicama Federacije o održavanju pružnih prijelaza na području Ze do kantona	20.354,08
8.	Stručno-tehnički nadzor redovnog održavanja regionalnih cesta:	22.743,06
	Ukupno:	3.165.291,20

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE I
IZGRADNJE CESTA

Tabela broj: 4.

Redni broj	Predmet ugovora	Utrošak sredstava /KM/
1.	Aneks ugovora za izgradnju mosta na rijeci Krivaji lokalitet "Buk" na R 467 Zavidovići-Olovo (zajednički projekat sa CRS-om)	210.413,53
2.	Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta na R 444 Breza - Vareš	232.257,65
3.	Ugovor o sanaciji lokalne infrastrukture općina Olovo	112.772,37
4.	Ugovor o rekonstrukciji ceste kroz Karaulsko polje na R 445 Bilješevo-Kakanj	275.174,25
5.	Ugovor o sanaciji klizišta na R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	166.808,48
6.	Stručno tehnički nadzor za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta	10.711,70
	Ukupno:	1.008.137,98

REALIZACIJA POSLOVA PROJEKTOVANJA

Tabela broj: 5.

Redni broj	Predmet ugovora	Utrošak sredstava /KM/
1.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dva mosta na rijeci Usori	56.160,00
2.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela regionalne ceste Bilješevo Kakanj	9.336,00
3.	Izrada saobraćajnih projekata regionalnih cesta	13.629,92
	Ukupno:	79.125,92

Tabela broj: 6.

REKAPITULACIJA REDOVNO ODRŽAVANJE (PLAN 2016/IZVRŠENJE 2016)		
<i>Naziv pozicije</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Izvršenje 2016</i>
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2015/2016	1.165.000,00	1.106.904,02
Redovno održavanje regionalnih cesta 2016	3.400.000,00	3.165.291,20
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2015	1.135.000,00	1.127.091,51
SVEUKUPNO:	5.700.000,00	5.399.286,73

Tabela broj: 7.

REKAPITULACIJA REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA CESTA, IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PLAN 2016/IZVRŠENJE 2016)		
<i>Naziv pozicije</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Izvršenje 2016</i>
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2015 g	155.190,00	154.980,27
Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	1.444.810,00	1.008.137,98
Izrada projektno-tehničke dokumentacije	200.000,00	79.125,92
SVEUKUPNO:	1.800.000,00	1.242.244,17

Broj: 12- 27-4880-1 /16.

Datum, 20.02.2017. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

DIREKTOR

Refik Zeković